

工事名称		ガーデンア中野大規模修繕工事														作成		2024/10/25							
工事場所		東京都中野区中野5-5-17														施工管理		現場代理人	工事担当	作成者					
工期		着工：2024/10/7		延工期		80																高倉	野口	野口	野口
工事内容		10月							11月																
		今週							来週							再来週									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
重要事項																									
シーリング工事		既存撤去・更新							既存撤去・更新							既存撤去・更新									
下地補修工事		下地調査・補修							下地調査・補修							下地補修									
防水工事		既存塩ビシート撤去							既存塩ビシート撤去																
高圧水洗浄工事																外壁洗浄									
塗装工事																外壁塗装									
防水工事																屋上防水									
騒音発生作業		下地調査・補修音							下地調査・補修音							下地補修・高圧水洗浄・防水撤去音									
臭気発生作業		プライマー臭気							プライマー臭気							プライマー臭気・塗装防水溶剤臭									
安全衛生計画		現場内の整理、整頓 資材、廃材置場は常にきれいに！							バルコニー内荷物注意 荷物を移設する際は監督へ報告を！							撤去物剥落注意 水平養生の確認を徹底すること！									
備考		※作業時間はAM8:30～PM5:30とします。(AM8:00～8:30を準備、朝礼 PM5:30～6:00を片付けとします。) 日曜、祝日は休工とします。																							

三週間工程表