三 週 間 工 程 表

工事名称	ガーデニア中野大規模修繕工事	作成	2024/11/8		
工事場所	東京都中野区中野5-5-17	施工管理	現場代理人	工事担当	作成者
工期	着工：2024/10/7 / 竣工：2024/12/25 / 延工期 80	高倉	野口	野口	野口

工事内容																						
月	11月																					
週	今週							来週							再来週							
日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
重要事項	休工日						休工日							休工日						休工日	休工日
シーリング工事		既存撤去・更新																			
下地補修工事		下地補修																			
塗装工事								バルコニー内外壁塗装													
高圧水洗浄工事				外壁洗浄																	
防水工事															バルコニー防水						
防水工事（屋上）															屋上防水						
騒音発生作業		下地補修・高圧水洗浄音						下地補修音							下地補修・防水撤去音						
臭気発生作業		プライマー臭気						プライマー臭気・塗装溶剤臭気							プライマー臭気・塗装防水溶剤臭気						

安全衛生計画	週間	撤去物剥落注意	養生注意	天候不良注意
		水平養生の確認を徹底すること！	居住者の利用に配慮し養生を行うこと！	防水作業中の天候不良に備えよう！

備考	記事
	※作業時間はAM8:30～PM5:30とします。（AM8:00～8:30を準備、朝礼　PM5:30～6:00を片付けとします。） 日曜、祝日は休工とします。